

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	06 Nov 23	13 Nov 23	20 Nov 23	27 Nov 23	04 Déc 23	11 Déc 23
1	<b>Travaux entretien ay champagne</b>	<b>85 jours</b>	<b>Jeu 09/11/23</b>	[Barre de tâche]					
2	<b>AY</b>	<b>85 jours</b>	<b>Jeu 09/11/23</b>	[Barre de tâche]					
3		<b>6 jours</b>	<b>Ven 01/12/23</b>	[Barre de tâche]					
4	<b>Rue leon bourgeois</b>	<b>2 jours</b>	<b>Ven 01/12/23</b>	[Barre de tâche]					
5	Reprise caniveaux CC1	2 jours	Ven 01/12/23	[Barre de tâche]					
6	<b>Rue de Quaregon</b>	<b>2 jours</b>	<b>Mar 05/12/23</b>	[Barre de tâche]					
7	Reprise des trottoirs	2 jours	Mar 05/12/23	[Barre de tâche]					
8	<b>Rue des mayeurs</b>	<b>2 jours</b>	<b>Jeu 07/12/23</b>	[Barre de tâche]					
9	Pose de caniveaux CC1	2 jours	Jeu 07/12/23	[Barre de tâche]					
10		<b>85 jours</b>	<b>Jeu 09/11/23</b>	[Barre de tâche]					
11	<b>Rue des poiconniers</b>	<b>7,5 jours</b>	<b>Jeu 09/11/23</b>	[Barre de tâche]					
12	Preparation avant enrobés	2 jours	Jeu 09/11/23	[Barre de tâche]					
13	BBSG	0,5 jour	Lun 20/11/23	[Barre de tâche]					
14	<b>Rue du preche</b>	<b>6,5 jours</b>	<b>Lun 13/11/23</b>	[Barre de tâche]					
15	Préparation avant enrobés	1 jour	Lun 13/11/23	[Barre de tâche]					
16	BBSG	0,5 jour	Mar 21/11/23	[Barre de tâche]					
17	<b>Rue vautreain</b>	<b>5 jours</b>	<b>Jeu 16/11/23</b>	[Barre de tâche]					
18	Préparation avant enrobé	1 jour	Jeu 16/11/23	[Barre de tâche]					
19	BBSG	1 jour	Mer 22/11/23	[Barre de tâche]					
20	<b>Rue de la marne</b>	<b>0,5 jour</b>	<b>Lun 20/11/23</b>	[Barre de tâche]					
21	Rabotage	0,5 jour	Lun 20/11/23	[Barre de tâche]					
22	BBSG	0,5 jour	Lun 20/11/23	[Barre de tâche]					
23	<b>Rue roulot</b>	<b>5,25 jours</b>	<b>Mar 14/11/23</b>	[Barre de tâche]					
24	Préparation avant enrobés	2 jours	Mar 14/11/23	[Barre de tâche]					
25	BBSG	0,25 jour	Mar 21/11/23	[Barre de tâche]					
26	bb0/6	0,25 jour	Mar 21/11/23	[Barre de tâche]					
27	<b>Rue saint vincent</b>	<b>3 jours</b>	<b>Lun 04/03/24</b>	[Barre de tâche]					
28	pavage	3 jours	Lun 04/03/24	[Barre de tâche]					
29	<b>MAREUIL SUR AY</b>	<b>9 jours</b>	<b>Lun 20/11/23</b>	[Barre de tâche]					
30	<b>Rue des Carelles</b>	<b>3 jours</b>	<b>Mar 28/11/23</b>	[Barre de tâche]					
31	Reprise du trottoir	3 jours	Mar 28/11/23	[Barre de tâche]					
32	<b>Espace les iris</b>	<b>3 jours</b>	<b>Lun 20/11/23</b>	[Barre de tâche]					
33	Préparation avant enrobés	2 jours	Lun 20/11/23	[Barre de tâche]					
34	BBSG	1 jour	Mer 22/11/23	[Barre de tâche]					
35	<b>BISSEUIL</b>	<b>8 jours</b>	<b>Mer 22/11/23</b>	[Barre de tâche]					
36	<b>Venelles</b>	<b>5,5 jours</b>	<b>Ven 24/11/23</b>	[Barre de tâche]					
37	Preparation	2 jours	Ven 24/11/23	[Barre de tâche]					
38	BBSG	0,5 jour	Ven 01/12/23	[Barre de tâche]					
39	<b>Route de pivot</b>	<b>1 jour</b>	<b>Jeu 23/11/23</b>	[Barre de tâche]					
40	Preparation avant enrobe	1 jour	Jeu 23/11/23	[Barre de tâche]					
41	BBSG	1 jour	Jeu 23/11/23	[Barre de tâche]					
42	<b>Ruelle de la place</b>	<b>8 jours</b>	<b>Mer 22/11/23</b>	[Barre de tâche]					
43	Préparation	2 jours	Mer 22/11/23	[Barre de tâche]					
44	BBSG	1 jour	Ven 01/12/23	[Barre de tâche]					